

INFORMACJA BIOZ

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
OBSŁUGUJĄCYCH TEREN REKREACYJNY W MIEJSC. KIEPOJCIE
NAD JEZIOREM PRZEROŚL**

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR GEODEZYJNY 58/1 I 155 NAD JEZIOREM PRZEROŚL

INWESTOR:

Gmina Dubeninki ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki

PROJEKTANT

**MGR INŻ. ARCH. PIOTR P. KUCZYŃSKI
„PROJEKTOR” RENATA KUCZYŃSKA
UL. NONIEWICZA 85C**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- I.1. Zakres robót i kolejność realizacji.
- I.2. Wykaz istniejących obiektów.
- I.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, mogących spowodować zagrożenie.
- I.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.
- I.5. Wykaz sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
- I.6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych.
- I.7. Wytyczne dla kierownika budowy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I.1) ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

- 1. roboty przygotowawcze
- 2. wykonanie robót ziemnych
- 3. wykonanie robót budowlano montażowych
- 4. wykonanie robót wykończeniowych

I.2) WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE INWESTYCJI:

- 1. w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się istniejący budynek hangaru oraz wiaty kominkowa przeznaczona do rozbiórki – dz. nr 155

I.3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIA

- 1. nie występują

I.4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT – Z OKREŚLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTĘPOWANIA:

- 1. roboty ziemne – zagrożenie przysypaniem lub osunięciem ziemi
- 2. roboty fundamentowe - zagrożenie uderzeniem spadającym przedmiotem
- 3. obsługa sprzętu mechanicznego – zagrożenie uderzeniem spadającym przedmiotem, zagrożenie potrąceniem pracownika lub osoby postronnej sprzętem mechanicznym, zagrożenie pochwycenia kończyn przez napęd urządzeń mechanicznych
- 4. prace prowadzone na wysokości, w szczególności powyżej 5m.- zagrożenie upadkiem z wysokości.
 - skala zagrożeń– średnia
 - rodzaj – zagrożenie zdrowia lub życia ludzi,
 - miejsce i czas – na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.

I.5) WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

wynikających z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)
- szkolenie na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
- szkolenie okresowe (instruktaż ogólny)
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia (instruktaż ogólny)
- zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej

I.6) WSKAZANIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH, TECHNICZ. I ORGANIZACYJNYCH:

- sprzęt i odzież ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrożenia na danym stanowisku pracy, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urządzenie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego
- udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji BHP dotyczących: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi. Obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.

I.7) WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY

- Oznakowanie terenu budowy i ogrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami
- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych
- Przechowywanie materiałów budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych
- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego
- Lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
- Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej
- Ścisły nadzór nad prowadzeniem kolejnych etapów robót
- Instruktaż dla pracowników

o p r a c o w a ł :
mgr inż. arch. Piotr P. Kuczyński

BŁ/5/02

